

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
|  | EGENKONTROLL EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR | | |
| | Lägenheter | Upprättad: 2024-04-18 | |

| Kvarter/ adress | Avflyttnings Besiktning ansvarig | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|
| <i>Indalbacken 29</i> | | | | |
| Lägenhet nr | Centrallittera | Ja | Nej | Sign. |
| <i>1125 0071</i> | | | | |
| Apparater | | | | |
| Uttag, strömbrytare och lampputtag är hela och sitter rakt och ordentligt fastsatta. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Armaturer och ljuskällor, spisfläkt belysning fungerar. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Spisuttaget är helt, tippskydd och spis testas av. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Brandvarnare sitter uppsatta. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| Central | | | | |
| Jordfelsbrytare ska lösas ut med test knappen. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Finns gruppförteckning. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kontrollera att säkringar och propphuvar är hela. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| Provning | | | | |
| Spänningsprovning av uttag utförd med godkänd vägguttagsprovare. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Brandvarnare, batteritest utförd. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Egna enklare elarbeten utförs enligt Elsäkerhetsverkets hemsida. | | | | |
| https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/ | | | | |
| Elarbeten utförs endast när Huvudbrytaren är avstängd, eller rätt säkring avslagen. | | | | |
| | | | | |
| Större elarbeten. | | | | |
| Ramavtalad elentreprenör ska avropas. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |