

	EGENKONTROLL EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR		
	Lägenheter	Upprättad: 2024-04-18	

Kvarter/ adress Luchskav 340	Avflyttnings Besiktning ansvarig			
Lägenhet nr 1125 0504	Centrallittera	Ja	Nej	Sign.
Apparater				
Uttag, strömbrytare och lampputtag är hela och sitter rakt och ordentligt fastsatta.		X		
Armaturer och ljuskällor, spisfläkt belysning fungerar.		X		
Spisuttaget är helt, tippskydd och spis testas av.		X		
Brandvarnare sitter uppsatta.		X		
Central				
Jordfelsbrytare ska lösas ut med test knappen.		X		
Finns gruppförteckning.		X		
Kontrollera att säkringar och propphuvar är hela.				
Provning				
Spänningsprovning av uttag utförd med godkänd vägguttagsprovare.		X		
Brandvarnare, batteritest utförd.		X		
Egna enklare elarbeten utförs enligt Elsäkerhetsverkets hemsida.				
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/				
Elarbeten utförs endast när Huvudbrytaren är avstängd, eller rätt säkring avslagen.				
Större elarbeten.				
Ramavtalad elentreprenör ska avropas.				