

	EGENKONTROLL EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR	
	Lägenheter	Upprättad: 2024-04-18

Kvarter/ adress Albanovägen 13	Avflyttnings Besiktning ansvarig PJ			
Lägen 59591317	Centrallittera	Ja	Nej	Sign.
Apparater				
Uttag, strömbrytare och lampputtag är hela och sitter rakt och ordentligt fastsatta.		x		
Armaturer och ljuskällor, spisfläkt belysning fungerar.		x		
Spisuttaget är helt, tippskydd och spis testas av.		x		
Brandvarnare sitter uppsatta.		x		
Central				
Jordfelsbrytare ska lösas ut med test knappen.		x		
Finns gruppförteckning.		x		
Kontrollera att säkringar och propphuvar är hela.		x		
Provning				
Spänningsprovning av uttag utförd med godkänd vägguttagsprovare.		x		
Brandvarnare, batteritest utförd.		x		
Egna enklare elarbeten utförs enligt Elsäkerhetsverkets hemsida.				
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/				
Elarbeten utförs endast när Huvudbrytaren är avstängd, eller rätt säkring avslagen.				
Större elarbeten.				
Ramavtalad elentreprenör ska avropas.				